

2021 年度文体科普惠民专项资金(重点项目)
--南京城墙博物馆改扩建工程土建部分
绩效自我评价报告

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目资金情况	2
(三) 绩效目标	4
二、评价结论	4
(一) 评价对象及范围	4
(二) 评价结论	4
(三) 评分结果	5
三、项目成效	5
(一) 招标采购公开透明	6
(二) 建设工程实施监控	6
(三) 代建单位认真履职	6
四、存在问题及原因分析	7
(一) 项目实施进度未达计划目标	7
(二) 项目未及时确认资产价值	7
五、有关建议	8
(一) 加强项目组织管理，加快推进工程进度	8
(二) 明确管理责任，强化国有资产管理	8
六、评价工作开展情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价依据	8
(三) 评价原则	9
(四) 评价方法	10
(五) 评价组织实施	10
七、其他需要说明的事项	11
附件：绩效评价指标体系得分情况表	11

2021 年度文体科普惠民专项资金（重点项目）-- 城墙博物馆改扩建工程土建部分绩效自我评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

南京城墙是世界最长、规模最大、保存原真性最好的古代都城城墙，被称为“世界第一大城垣”，也是南京重要的文化遗产和城市名片。南京城墙先后于 2006 年、2012 年两次被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》，并向联合国教科文组织世界遗产中心进行了备案。2014 年，来自 6 省 8 市的文物部门代表在明清城墙联合申遗工作会议上，共同推举南京作为明清城墙联合申遗项目的牵头城市。目前，南京城墙除了本体展示外，其他展览主要利用城墙内部空间举办，城墙相关的征集、典藏、陈列和研究场所有限，无法满足展现南京城墙魅力和申遗工作的需求。为推动南京城墙申遗进程，打造具有国际影响力的历史文化旅游名片，经南京市委市政府研究，根据《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2017〕674 号），同意实施南京城墙博物馆改扩建工程项目。南京市自 2018 年设立了南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金。

2.项目基本内容

依据《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2017〕674号）、《南京市2019年经济社会发展重大项目计划》（宁政发〔2019〕22号）、《南京城墙保护条例》（苏人发〔2015〕5号）、《南京城墙保护规划》（2008-2025）和《南京城墙保护和利用两年行动计划》（2017-2018）等文件，南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金是实施南京城墙博物馆临时展厅、陈列展示区、监测中心、文物库房、文保工作区、地下车库和设备用房等建设的基础和保障，主要用于建筑工程、室外工程、设备购置与安装工程、沈万三陈列馆拆除改造工程、项目前期费用、招标代理费、工程勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、全过程造价服务和工程结算审核费、建设规费等方面。

（二）项目资金情况

1.项目预算资金规模

南京城墙博物馆改扩建工程土建部分投资概算为18,226.30万元，所需资金由市财政安排。其中2018年及以前年度专项资金预算安排4,500.00万元、2019年度专项资金预算安排4,100.00万元、2020年度专项资金预算安排5,000.00万元、2021年度专项资金预算批复金额1,000.00万元，由南京城墙保护管理中心统筹安排使用，编入部门预算，作为市级专项项目实行全过程预算绩效管理。

2.项目预算资金到位及执行情况

南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金由南京市财政局直接拨付至南京城墙保护管理中心。南京城墙保护管理中心共计收到 2021 年度专项资金 996.28 万元，专项资金到位率为 99.63%。截至 2021 年末，南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金累计到位 14,596.28 万元。

2021 年度，南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金实际支出 3,153.60 万元；截至 2021 年末，专项资金累计支出 14,563.42 万元，预算执行完成率为 99.75%，截至 2021 年末结余资金 32.86 万元。具体支出明细如下：

2021 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分
专项资金支出情况表

序号	支出明细	支出金额（万元）
1	施工工程款	2,867.98
2	项目代建费	48.00
3	渣土运输处置费	106.03
4	工程监理费	15.00
5	招标代理费	27.49
6	工程检测费	31.54
7	工程审计费	15.04
8	高可靠性供电费用	26.40
9	场地租赁费	12.00
10	其他费用	4.12

11	合计	3,153.60
----	----	----------

（三）绩效目标

1.绩效总目标

2021年，南京城墙博物馆将全面建成。建成后的南京城墙博物馆将成为中国明清城墙申报世界文化遗产的展示地，充分挖掘南京明城墙的历史文化内涵，阐述南京明城墙的文化遗产价值，完善南京明城墙的保护展示体系，积极推动中国明清城墙联合申报世界文化遗产的工作进程，并为公众提供全方位了解南京城墙历史、现状与文化的平台。同时，南京城墙博物馆也将成为南京城南的文化新地标，对推动南京文化建设、文化旅游事业的发展起到重要作用。

2.年度绩效目标

2021年年度绩效目标为：2021年完成博物馆施工，为南京城墙监测预警平台提供监控场地。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

全面评价 2021 年南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金的使用与配置、资金支出效果等情况，定量和定性分析专项资金的社会效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平提高。

（二）评价结论

2021 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资

金基本完成了年初制定的绩效目标，在实施过程中取得了一定成效，具体表现在招标采购公开透明、建设工程实时监控、代建单位认真履职等方面；但也存在仍需改进之处，如项目实施进度未达计划目标、资产价值确认不及时等。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果以及社会评价指标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用成本效益法、因素分析法、比较法和社会调查法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2021 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价综合得分 89.87 分，等级为“良”，详见报告附表绩效评价指标体系得分情况表。

三、项目成效

南京城墙博物馆改扩建工程是南京市民生类重点文化建设项目，也是世界文化遗产申报配套项目。南京城墙博物馆改扩建工程自 2018 年 8 月 8 日开工建设，在全体参建人员的共同努力下，历时三年多，于 2021 年 12 月 20 日顺利完工，并在 12 月 28 日开放试运营。这座以“建精品工程、树文化地标”为标准打造的博物馆，将全方位展示南京城墙深厚文化内涵，阐释中国明清城墙文化遗产价值，以城墙为切口讲好中国故事、传播中华文明，基本实现了 2021 年制

定的目标。

（一）招标采购公开透明

工程施工、材料设备采购、勘察设计、监理检测等需要进行招标采购的项目，均在招标采购公共服务平台上发布公告，严格按照招投标管理程序执行。依法严格控制邀请招标和直接发包的条件；严格审核招标公告、招标文件，确保招标项目与投标人资质相适应，避免招标人故意提高投标人资格条件，排挤其他潜在投标人；加强开评标过程监督管理，保证所有开评标环节依法、依规、有序进行；完善工程建设招投标投诉处理机制。履行项目招标采购程序为项目营造了公开、公平、公正、透明的良好竞争环境。

（二）建设工程实施监控

工程实行监理和全过程跟踪审计相结合的管理模式。监理人员参与现场管理，对工程质量、造价、进度等进行控制，确保工程安全、质量达标；跟踪审计人员督促监理人员恪尽职守，提高建设单位管理水平。监理单位和审计单位根据建设工程计划进度表开展实时跟踪，定期编写监理资料或跟踪审核资料，说明工程进度情况并分析原因，总结项目成果，披露发现的问题，并制定相应措施。建设工程全过程监控为加强项目监管，提高工程质量奠定了基础。

（三）代建单位认真履职

南京城市建设管理集团有限公司秉承“健康、友爱、责

任、贡献”的文化理念，坚持“一个目标、四项保证”的建设思路，遵循“项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制”四项制度，采用“一模三体”工程项目管理模式，紧抓项目建设节点，保质保量，加快推进项目实施。

四、存在问题及原因分析

（一）项目实施进度未达计划目标

受施工区域公共厕所无法拆除、土方外运手续办理不及时、新冠肺炎疫情及雨季持续时间长等因素影响，导致工程实施进度未能达到计划要求，造成工期延误。根据代建单位南京城市建设管理集团有限公司与施工单位南通建工集团股份有限公司签订的工程施工合同反映，项目计划工期为2018年5月30日至2020年12月30日，总日历天数945天；实际开工日期为2018年8月8日，完工日期为2021年12月20日，竣工验收日期为2022年4月20日。

（二）项目未及时确认资产价值

《行政事业性国有资产管理条例》第三十一条规定“各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年。各部门及其所属单位对已交付但未办理竣工财务决算的建设项目，应当按照国家统一的会计制度确认资产价值”。南京城墙博物馆已

于 2021 年 12 月 20 日交付使用，但是南京城墙保护管理中心至绩效评价日尚未确认该建设项目资产价值。

五、有关建议

（一）加强项目组织管理，加快推进工程进度

在疫情防控常态化和安全施工的前提下，建设单位应完善综合性、信息化管理手段，督促各参建单位，加快施工进度，提高工作效率。

（二）明确管理责任，强化国有资产管理

南京城墙保护管理中心应当按照国家规定设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，加强行政事业性国有资产管理 and 监督，推进国有资产管理公开透明、规范有效，切实保障行政事业性国有资产安全完整、提高资产效能。

六、评价工作开展情况

（一）评价目的

推动与规范南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金提供科学的决策依据，从而更好地为建设中国规模最大的城墙专题博物馆提供强有力的资金保障。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国文物保护法》；

2. 《江苏省文物保护条例》;
3. 《南京城墙保护条例》(苏人发〔2015〕5号);
4. 《南京城墙保护规划》(2008-2025);
5. 《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目可行性研究报告的批复》(宁发改投资字〔2017〕674号);
6. 《南京市 2019 年经济社会发展重大项目计划》(宁政发〔2019〕22号);
7. 《南京城墙保护和利用两年行动计划》(2017-2018);
8. 《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》(宁财绩〔2020〕260号);
9. 《南京市市级财政预算绩效管理暂行办法》(宁政办发〔2015〕1号);
10. 《南京市市级预算绩效目标管理操作规程》(宁财绩〔2020〕388号);
11. 《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2021〕32号);
12. 《关于开展 2022 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2022〕95号);
13. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

(三) 评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性相结合的方法。

2.公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

4.绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

（四）评价方法

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（五）评价组织实施

2021 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1.前期准备阶段（2022 年 6 月 13 日至 6 月 16 日）

组建绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，设计了基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2.组织实施阶段（2022 年 6 月 17 日至 6 月 30 日）

对项目情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数

据的收集核对、项目资金的使用情况、项目组织管理情况、绩效目标的完成情况，项目的产出与社会效益等方面的内容。

3.综合评价阶段（2022年7月1日至7月12日）

整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

七、其他需要说明的事项

由于项目前期办理手续滞后、施工工艺调整、新冠肺炎疫情等原因影响，设定的“主体结构施工完成及时率”、“精装修工程完成及时率”、“智能化施工完成及时率”、“景观绿化工程完成及时率”、“亮化工程完成及时率”、“设备安装完成及时率”等时效指标未能如期完成。

附件：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2021 年度南京城墙博物馆改扩建工程土建部分专项资金绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目设立	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合计 2 分;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合计 1 分;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合计 1 分;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合计 1 分。	充分	5
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立;按程序设立计 2 分;②审批文件、材料是否符合相关要求;符合相关要求计 2 分;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经过必要的研究或决策等计 1 分。	规范	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	合理	①项目是否设立绩效目标;设立绩效目标计 1 分;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;相关计 1 分;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;与计划数相对应计 1 分;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合业务水平计 1 分;⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金量相匹配计 1 分。	合理	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目设立	绩效目标	绩效指标明确性	5	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标明细化的情况	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有具体的绩效指标计3分;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;通过指标值体现计2分。	明确	5
项目管理	管理制度	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	健全	①是否已制定或具有相对健全的内部管理制度、财务制度;制定了制度计2分;②是否已制定或具有相对健全的业务流程规范制度;制定了制度计1分;③是否已制定或具有相对健全的互联网运行维护制度;制定了制度计1分;④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否合法、合规、完整。制度健全、合规、完整计1分。	基本健全	3.75
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;遵守法规计2分;②项目调整及支出调整手续是否完备;手续完备计1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;资料齐全归档计1分;④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否有效执行;制度执行有效计1分。	基本有效	4.25

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目管理	资金落实	财政资金到位率	3	反映项目计划资金的到位情况	100%	财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%； ①实际完成率达到100%，计3分；②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以3分计分。	99.63%	2.99
		资金到位及时率	2	反映计划资金是否及时到位	及时	①资金及时到位，计2分；②若未及时到位但不影响项目进度，计1分；③若未及时到位，影响项目进度，不计分。	较及时	1.99
	资金管理	预算资金执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	100%	预算执行率=(实际支出资金/本年预算资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 本年预算资金：一定时期(本年度或项目期)内项目预算资金。 预算执行率达到100%，计5分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以5分计分。	99.75%	4.99

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目管理	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合规定计2分;②资金的使用是否有完整的审批程序和手续;资金使用审批程序及手续完整计1分;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合规定使用计1分;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在计1分。	合规	5
项目绩效	数量指标	主体结构施工完成率	3	实际完成率=主体结构施工实际完成工作量/主体结构施工计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3
		精装修工程完成率	3	精装修实际完成率=精装修施工实际完成工作量/精装修施工计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	数量指标	智能化施工完成率	3	智能化实际完成率=智能化施工实际完成工作量/智能化施工计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3
		景观绿化工程完成率	3	景观绿化实际完成率=景观绿化工程实际完成工作量/景观绿化工程计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3
		亮化工程完成率	3	亮化工程实际完成率=亮化工程实际完成工作量/亮化工程计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量:一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分;在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	数量指标	设备安装完成率	3	设备安装实际完成率=设备安装工程实际完成工作量/设备安装工程计划完成工作量×100%	100%	实际完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量：一定时期(本年度或项目期)内实际完成的工作量。计划完成项目工作量：一定时期(本年度或项目期)内计划完成的工作量。 实际完成率达到100%计3分；在100%以下则按实际完成率与目标值的比值,乘以3分计分。	100%	3
	质量指标	主体结构施工完成质量	2	主体结构工程质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪主体结构施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分；②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2
		精装修工程完成质量	2	精装修工程质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪精装修工程施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分；②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2
		智能化施工完成质量	2	智能化施工质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪智能化施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分；②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	质量指标	景观绿化工程完成质量	2	景观绿化工程质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪景观绿化工程施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分;②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2
		亮化工程完成质量	2	亮化工程质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪亮化工程施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分;②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2
		设备安装完成质量	2	设备安装工程质量符合国家相关规定,管理单位及时跟踪设备安装施工现场项目质量	达标	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定,计1分;②管理单位对项目制定质量管理措施,严把质量关要求,计1分。	达标	2
	时效指标	主体结构施工完成及时率	2	主体结构完成及时率=主体结构施工计划完成时间/主体结构施工实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	47.15%	0.94

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	时效指标	精装修工程完成及时率	2	精装修完成及时率=精装修施工计划完成时间/精装修施工实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	29.70%	0.59
		智能化施工完成及时率	2	智能化施工完成及时率=智能化施工计划完成时间/智能化施工实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	31.91%	0.64
		景观绿化工程完成及时率	2	景观绿化完成及时率=景观绿化工程计划完成时间/景观绿化工程实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	22.35%	0.45

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	时效指标	亮化工程完成及时率	2	亮化工程完成及时率=亮化工程计划完成时间/亮化工程实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	31.91%	0.64
		设备安装完成及时率	2	设备安装工程完成及时率=设备安装工程计划完成时间/设备安装工程实际完成时间×100%	100%	完成及时率=(工程计划完成时间/工程实际完成时间)×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%,计2分;在100%以下则按完成及时率与目标值的比值,乘以2分计分。	31.91%	0.64
	社会效益指标	有效推进申遗工作	2	考量是否有效推进申遗工作的进行	是/否	有效推进申遗工作开展,计2分;对申遗工作影响不重大,计1分,否则不计分。	是	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
项目绩效	社会效益指标	实现博物馆社会服务功能	2	考量博物馆是否实现社会服务功能	是/否	有效实现图书馆的社会服务功能，计2分；社会服务功能效果不显著，计1分，否则不计分。	是	2
		保护文物	2	反映文物保护是否达标	达标	有效实现对文物的保护，计2分，保护不彻底，计1分，否则不计分。	达标	2
	生态效益指标	城市文化名片	2	考量是否展示南京明城墙的历史文化内涵，体现文化遗产价值，使参观者进一步了解南京城墙的历史和现状	是/否	有效推进参观者对南京城墙的了解，计2分；对推进城墙城市名片作用不大，计1分，否则不计分。	是	2
		提升南京城墙的影响力	2	考量提升南京城墙的影响力程度	是/否	有效提升南京城墙影响力程度的，计2分；影响程度提升不大的，计1分，否则不计分。	是	2
	可持续影响指标	专业人才配置	1	考量部门专业人员的引进和培养情况	合理	①建立完善的人才培养和人才引进制度，计0.5分；②有效实现专业人员的引进和培养，计0.5分。	合理	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	2	考量观众对博物馆的满意程度	≥85%	观众满意度达到或超过 85%，计 2 分；在 85% 以下则按实际观众满意度与目标值的比值，乘以 2 分计分。满意度低于 60% 不计分。	92.50%	2
合计			100					89.87